



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 265642020	Nº SICONV 909089	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAG	APELIDO EMPREENDIMENTO PRAÇA DO CAJÁ	DESCRIÇÃO DO LOTE ETAPA 1 PRAÇA DO CAJÁ
---------------------------------	----------------------------	--	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22
1.	Praça do Caja	1.350.658,73	% Período:	21,27%	17,87%	22,22%	15,15%	11,98%	11,51%						
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	24.250,42	% Período:	21,27%	17,87%	22,22%	15,15%	11,98%	11,51%						
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	36.556,47	% Período:	100,00%											
1.3.	QUIOSQUE 01 E 02	413.116,09	% Período:	43,17%	24,31%	30,39%	2,13%								
1.4.	QUADRA DE VÔLEI	57.957,86	% Período:	28,95%	54,92%		16,12%								
1.5.	CAMPO DE PELADA	248.262,14	% Período:	20,34%	27,09%	43,51%	9,05%								
1.6.	PARQUE INFANTIL	48.301,74	% Período:				51,60%		48,40%						
1.7.	ACADEMIA	52.565,20	% Período:				60,01%	39,99%							
1.8.	PISTA DE SKATE	99.331,61	% Período:				83,36%	16,64%							
1.9.	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - PASSEIOS/CIF	128.383,48	% Período:				16,38%	73,52%	10,10%						
1.10.	DIVERSOS	36.468,89	% Período:					14,28%	85,72%						
1.11.	BASE PARA MONUMENTO/ESCULTURA (5	7.487,94	% Período:					100,00%							
1.12.	DRENAGEM DOS CAMPOS E SISTEMA DE	45.469,42	% Período:			87,26%		12,74%							
1.13.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA GERAL	152.507,47	% Período:		24,59%	14,07%		5,56%	55,79%						
Total: R\$ 1.350.658,73				%:	21,27%	17,87%	22,22%	15,15%	11,98%	11,51%					
				Repasso:	255.448,79	214.600,50	266.822,74	181.891,75	143.865,81	138.237,41					
				Contrapartida:	31.863,74	26.768,48	33.282,48	22.688,51	17.945,29	17.243,23					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				Investimento:	287.312,53	241.368,98	300.105,22	204.580,26	161.811,10	155.480,64					
				%:	21,27%	39,14%	61,36%	76,51%	88,49%	100,00%					
				Repasso:	255.448,79	470.049,29	736.872,03	918.763,78	1.062.629,59	1.200.867,00					
				Contrapartida:	31.863,74	58.632,22	91.914,70	114.603,21	132.548,50	149.791,73					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				Investimento:	287.312,53	528.681,51	828.786,73	1.033.366,99	1.195.178,09	1.350.658,73					

MARAGOGIPE

Local

quarta-feira, 2 de fevereiro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: RENATO ALVES FERREIRA

CREA/CAU: BA 69282

ART/RRT: BA20210646838