



Obra
PAVIMENTAÇÃO SÃO ROQUE

Bancos
SINAPI - 07/2022 - Bahia
ORSE - 07/2022 -
Sergipe


B.D.I.
22,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
		18.136,00	1.813,60	1.813,60	1.813,60	1.813,60	1.813,60	1.813,60	1.813,60	1.813,60	1.813,60	1.813,60
2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	100,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
		18.887,00	1.888,70	1.888,70	1.888,70	1.888,70	1.888,70	1.888,70	1.888,70	1.888,70	1.888,70	1.888,70
3	TERRAPLENAGEM DE VIAS	100,00%	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%			
		24.621,62	2.462,16	3.693,24	3.693,24	3.693,24	3.693,24	3.693,24	3.693,24			
4	PAVIMENTAÇÃO	100,00%		10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%
		954.000,65		95.400,07	95.400,07	95.400,07	95.400,07	95.400,07	95.400,07	95.400,07	143.100,10	143.100,10
5	CINTA	100,00%									50,00%	50,00%
		3.343,86									1.671,93	1.671,93
6	CALÇADAS	100,00%			10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%
		221.521,10			22.152,11	22.152,11	22.152,11	33.228,17	33.228,17	33.228,17	33.228,17	22.152,11
7	SINALIZAÇÃO	100,00%									50,00%	50,00%
		19.797,72									9.898,86	9.898,86
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%									50,00%	50,00%
		5.764,81									2.882,41	2.882,41
Porcentagem			0,49%	8,12%	9,87%	9,87%	9,87%	10,74%	10,74%	10,45%	15,36%	14,49%
Custo			6.164,46	102.795,61	124.947,72	124.947,72	124.947,72	136.023,77	136.023,77	132.330,53	194.483,76	183.407,70
Porcentagem Acumulado			0,49%	8,61%	18,48%	28,34%	38,21%	48,96%	59,7%	70,15%	85,51%	100,0%
Custo Acumulado			6.164,46	108.960,07	233.907,78	358.855,50	483.803,22	619.826,99	755.850,77	888.181,30	1.082.665,05	1.266.072,76

LIVIA RAMOS LIMA CREA 92548 BA
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO JÚNIOR CREA 3000102289BA


Raimundo Soares do N. Junior
Engenheiro Civil
CREA/BA: 3000102289BA